

## 2023 yil 4-chorak yakunlariga ko'ra Tashabbusli byudjetlashirish natijalari bo'yicha

### MA'LUMOT

Uzun tumani  
ming so'mda

01.01.2024 yil holatiga  
1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa
1	Yil boshiga qoldiq	1 417 888,0
2	Fuqarolar tashabbusi jam'armasiga o'tkazilgan mablag'	26 587 967,0
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	22 689 000,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	18 960 254,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	1 418 482,0
4	Fuqarolar tashabbusi jam'armasidagi qoldiq mablag'lar	5 316 855,0

2-raqamli

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar	
			o'lchov birligi	miqdori
1	Hududiy ichki yo'llar	9	soni	9 ta
2	Umumiy ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	7	soni	7 ta
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni	
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1 ta
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1 ta
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi	
7	Ko'cha chiroqlari va transformatorlar o'rnatish	1	soni	1 ta
8	Sport muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish		soni	
9	Boshqa tadbirlar soni		soni	
<b>Jami</b>			X	X
				<b>18 960 254,0</b>

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

B. Xasanov

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

B. Baratov



2023 yil 4-chorak yakunlariga ko'ra fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan  
MA'LUMOT

Uzun tumani  
mablag'lar

01.01.2024 yil holatiga

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman (shahar) byudjetining tasdiqlangan umumiy sarajatlarning 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	5 608 892,0	-	5 608 891,0	-	11 217 783,0	-	
2	Tuman byudjetining qo'shimcha manbalarning 10 foiz va 30 foiz miqdorida ajratiladigan mablag'lar	1 534 760,0	-	669 490,0	205 000,0	2 409 250,0	-	
2.1.	erkin qoldiq mablag'lar	214 440,0	-	-	-	214 440,0	-	
2.2.	daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi	-	-	669 490,0	205 000,0	874 490,0	-	
2.3.	byudjetdan ajratilgan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Shu jumladan elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar	-	-	-	-	-	-	
2.5.	byudjetdan ajratiladigan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar	1 320 320,0	-	-	-	1 320 320,0	-	
2.6.	2022 yil 2 mavssuda g'olib deb topilgan loyixalarda bajarilgan ishlarni o'rganish natijasida ortiqcha sarf-xarajalar miqdori qaytarildi	-	-	-	-	-	-	
3	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi "Jamotchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-409-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag'lar (viloyat byudjetidan)	814 595,0	-	9 250 000,0	66 339,0	10 130 934,0	-	
4	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 10 aprelidagi "Tashabbusli byudjetlashirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-117-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag'lar	2 830 000,0	-	-	-	2 830 000,0	-	
Jami ajratiladigan mablag'lar		10 788 247,0	-	15 528 381,0	271 339,0	26 587 967,0	-	

Tuman Hukimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:



2023 yil 4-chorak yakunlariga ko'ra Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoat hujjatlari asosida shakllantirilgan g'olib deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan  
MA'LUMOT

Uzun tumani  
ning so'zida

01.01.2024 yil holatiga

T/r	Tadbirding vos raqami (ID)	Jami topilgan ovozlar soni	Shundan		Tadbirding qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirdi moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirding fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirdi amalga oshirish qiymati <sup>a</sup>	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'
			o'zlar	SMS orqali							
1	00141027009	10488	10488		"G'yarang" MFY tekni ko'chalariga asfalt qoplamasini xotqizish	401722860222217045204118012	1 100 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0	1 000 385,0	99 615,0
2	00123360009	8574	8574		Uzun tumani "Qarashli" MFY Yangi bog' qishlog' uchka yollarini 2-4 km asfalt qilish uchun	401722860222217045204118013	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 153 732,0	46 268,0
3	00135620009	8328	8328		Uzun tumani 55-maktabga o'zgaruvchi panelli sport zalini qurish uchun	401722860222217092100072001	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 102 091,0	97 909,0
4	00142150009	8125	8125		Uzun tumani "Chunor" mahallasidagi 11,200 dona yog' och o'qindilarni bekor qilish uchun	401722860222217064200085001	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	792 985,0	407 015,0
5	00150890009	7946	7946		Uzun tumani "Do'stlik" MFY "Karnov, A Ko'chasi, Sok niklik, Janubiy 2,4 km tekni ko'chalarini asfaltlash kerak	401722860222217045204118014	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 134 906,0	45 094,0
6	00113148009	7643	7643		"Yangi uzay" mahallasi ko'chasining 2,5 km qismini asfalt qilish	401722860222217045204118015	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 170 930,0	29 070,0
7	00134184009	6342	6342		Uzun tumani O'HD'ni ta'mirlash	401722860222217092100072007	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 099 655,0	100 345,0
8	00118412009	5129	5129		"Oqsoyona" mahallasidagi 24-umumiy o'rta ta'lim maktabiga faellar zalini qurish	401722860222217092100072003	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 079 848,0	120 152,0
9	00120129009	4644	4644		Uzun tumandagi 49-umumiy o'rta ta'lim maktabi uchun zamonaviy sport zalini (sport plavzari) qurish kerak	401722860222217092100072005	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 101 507,0	98 493,0
10	00114543009	3287	3287		Uzun tumani "Ibodat" mahallasi markaziy shifoxona ejaqini suv tozalash moskoti kaptari ta'mirlash va shifoxona atrofini 550 metr qismini beton devor bilan o'rash	401722860222217075101054001	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 083 733,0	116 267,0
11	00150530009	2976	2976		"Yangi yo'l" mahallasi ko'chalarini o'zbeckiston, Do'stlik, Yoshlik, Shodlik, Imchilik, Yangi o'say, Yangi hayot ko'chalariga asfalt xotqizish	401722860222217045204118016	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 149 972,0	50 028,0
12	001169009	2360	2360		4-sonli mag'iz ta'limni chiqarish markaziga xotqizilgan amoniyat lini maktab atrofini o'rash, pechalar ustidagi yozmani to'liq almashirish, binoning eshik darvazi va to'n qismini yangilash, 200 metr karakomni kate'i qilish, aksiyat baxoni tashkil topish uchun qurilish ta'mirlash, 300 metr kv bochi qishqirga yotqizish kerak, maktabdan o'tayotgan zamonaviy qilib yangilash	401722860222217092100072011	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 107 192,0	92 808,0
13	0016278009	2346	2346		Uzun tumani 1-sonli kasalxona maktabini ishlab chiqarish ustaxonasini to'liq kaptari ta'mirlash chiqarish avtomatiga va elektriq gaz quyuvandilash ishlarini tashkil etish uchun sharoit yaratish	401722860222217092100072001	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 125 265,0	74 735,0
14	00117352009	2089	2089		8-maktabni ta'mirlash	401722860222217092100072009	850 000,0	850 000,0	850 000,0	762 619,0	87 381,0
							<b>16 350 000,0</b>	<b>16 350 000,0</b>	<b>16 350 000,0</b>	<b>14 884 560,0</b>	<b>1 465 440,0</b>

1 - MAVSUMI JAMI:

T/r	Tadhirning nusxasining raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlarning soni	shundan		Tadhirning qisqacha mazmuni (sobasi)	Tadhirning moliyalashtirilishi (ming so'm)						
			onlayn ovozlarni	SMS orqali		Tadhirni moliyalashtirish uchun ochildigan hisobvараq	Tadhirning fuqarovo tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadhirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'	
1	0312501209009	6752		6752	15-maktabning sport zalini ta'mirlash va qo'shimcha suniy qoplamani fudbol maydoni qurish	4017228602222170452031180013	1 320 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	-	1 200 000,0	1 200 000,0
2	0312817811009	5123		5123	"Qorasabzi" mahallasi Yangibog' qishlog'idagi Orifon, Boston, Mussammad Fatxo va Ichkiyatilarni asfalt yo'tqizish	401722860222217045203118001	1 319 000,0	1 319 000,0	1 319 000,0	1 282 207,0	1 319 000,0	36 793,0
3	031278823009	5561		5561	"Do'stlik" MEY Tinchlik va Yangi yo'l ko'chalarining 2500 metr qismini asfalt qoplamasi yo'tqizishi	4017228602222170452031180012	1 320 000,0	1 320 000,0	1 320 000,0	431 696,0	1 320 000,0	
4	03168984009	6038		6038	"Medmat" MEY Tadbiqkorlar, Sarovat, A. Ator, Faxriylar ko'chalarini asfalt yo'tqizishi	4017228602222170452031180013	1 320 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 122 894,0	1 200 000,0	77 106,0
5	031250150009	11050		11050	"Nursand" MEY Tinchlik va A. Termiziy ko'chalarini 5,2 km qora qoplamani yo'tqizishi	4017228602222170452031180014	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 238 897,0	1 300 000,0	61 103,0
<b>2 - MAVSUMI JAMI:</b>							<b>6 579 000,0</b>	<b>6 339 000,0</b>	<b>6 339 000,0</b>	<b>4 075 694,0</b>	<b>22 689 000,0</b>	<b>1 375 002,0</b>
<b>2023 YIL HAVMIYASI:</b>							<b>22 929 000,0</b>	<b>22 689 000,0</b>	<b>22 689 000,0</b>	<b>18 960 254,0</b>	<b>22 689 000,0</b>	<b>2 840 442,0</b>

B.Nasanov

B.Baratov



Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

2023 yil 4-chorak Tashabbusi byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'lar va mablag'lar nisbatan bo'shab qolgan (qit'asod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risida

01.01.2024 yil holatiga

Uzun tuman  
Mabg so'nda

MA'LUMOT

T/p	takliflar nomi	ID raqam	toplangan ovozlari soni	Takliflarning dastlabki qiymati	Tovix-smetra xajmlariga asosan so'z mahitlangan mablag'lar miqdori	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqiyda bajarilgan ishlar qiymati	Analgga oshirilgan kassa xarajati	Shartnomaga muvofiq qarzdorlik	TB jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'lar nisbatan bo'shab qolgan (qit'asod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori
<b>I - MAVSUM</b>										
1	"Obzarang" MFIY tekni ko'chalariga asfalt qoplamasini yotqizish	00141027009	10488	1 100 000.0	1 100 000.0	1 049 319.0		1 000 383.0	48 934.0	50 681.0
2	Uzun tuman "Qarashliq" MFIY Yangi bog' qishlog'i tekni yo'llarini 2.4 km asfalt qilish uchun	0013360009	8574	1 200 000.0	1 200 000.0	1 154 906.0		1 153 733.0	1 174.0	45 094.0
3	Uzun tuman 55 - maktabga so'vach pondli sportzal qurilishini so'rayman	0015563009	8528	1 200 000.0	1 200 000.0	1 133 011.0		1 102 091.0	29 920.0	67 989.0
4	Uzun tuman "Chinar" mahallasidagi 1) 200 dona yog'och ustunlarni bevon ustunlarga almashirish, 2) 2 dona yangi transformator o'rnatish, 3) Ko'chalarga 350 dona quyovsh baraxeykali tungi xoritish chiroqlari o'rnatish, 4) Yaroqsiz bolalarga kelib qolgan 10 000 metr elektr simlarini yangilash	0014215009	8125	1 200 000.0	1 200 000.0	1 079 158.0		792 985.0	286 173.0	120 842.0
5	Uzun tuman "Do'stlik" MFIY I Karimov, A. Ko'daki, Sokutlik, Jomiy 2.4 km tekni ko'chalarini asfaltlash kerak	00150894009	7946	1 200 000.0	1 200 000.0	1 154 906.0		1 154 906.0	-	45 094.0
6	"Yangi-tuzg'ul" mahallasi ko'chasining 2.5 km qismini asfalt qilish	00113148009	7643	1 200 000.0	1 200 000.0	1 170 930.0		1 170 930.0	-	29 070.0
7	Uzun tuman 6-10/1 ta'irlash	00114184009	6342	1 200 000.0	1 200 000.0	1 100 208.0		1 099 655.0	553.0	99 792.0
8	"Oqsoyona" mahallasidagi 34-ummiy o'rta ta'lim maktabiga faollar zalini qurish	00115412009	5129	1 200 000.0	1 200 000.0	1 117 608.0		1 079 848.0	37 760.0	82 392.0
9	Uzun tumanidagi 49-ummiy o'rta ta'lim maktabi uchun zamomaviy sport zalini (sport iboxtari) qurish kerak	00120120009	4644	1 200 000.0	1 200 000.0	1 130 088.0		1 101 307.0	28 781.0	69 912.0
10	Uzun tuman Tibayot birlashmasi markaziv shifoxona chojuchi sav ko'zlashi ishchotini kapital ta'irlash va shifoxona atrofini 550 metr qismini biton devor bilan o'rash	00114543009	3287	1 200 000.0	1 200 000.0	1 085 644.0		1 085 733.0	1 911.0	114 356.0
11	"Yangi yo'l" mahallasi ko'chalari: O'zbekiston, Do'stlik, Yashlik, Shodlik, Imchlik, Yangi o'bod, Yangi hayot ko'chalariga asfalt yotqizish	0015033009	2916	1 200 000.0	1 200 000.0	1 149 972.0		1 149 972.0	-	50 038.0
12	4-sovli ingliz tili fanini chuqur o'rganishga istisnoslashilgan ummiya liti maktab atrofini o'rash, pechlar isirishi uzumini to'liq almashirish, binom eshik daraza va tomi qismini yangilash, 200 metr karidemi katek qilish, ikkita binom tashkib hamda tekni qismini joriy ta'irlash, 300 metr 1x3 hovli qismiga vruchatka tersh, maktab darvozisini zamomaviy qilib yangilash	0011690009	2360	1 200 000.0	1 200 000.0	1 107 749.0		1 107 192.0	557.0	92 251.0

T.p	takliflar nomi	ID raqam	to'plagan ovozlari soni	01.01.2024 holatiga nisbatan amalga oshirilgan ishlar				TB jarayoni yakunlanga ko'ra ishlarini amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag' (arzi) nisbatan bo'shlab qolgan (qisqasod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori	
				Loyiha-sinchi sujjatlariga asosan yo'natilgan mablag'lar miqdori	Takliflarning dastlabki qiymati	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa sarafati		Shartnomaga muvofiq qarzdorlik
13	Uzun tuman I-son kash-bunar maktabini ishlab chiqarish ustaxonasini to'liq kapital ta'minidan chiqarish avtorangohi va elektr gaz poyvandlash ishlarini tashkil etish uchun shartnomalar yaratish	401722860222217045203118001	2346	1 200 000,0	1 200 000,0	1 127 139,0	1 125 205,0	1 934,0	72 861,0
14	8-maktabni ta'mirlash	401722860222217045203118002	2089	850 000,0	850 000,0	763 972,0	762 619,0	1 353,0	86 028,0
1 - MAVSUM JAMI			x	16 350 000,0	15 323 610,0	-	14 884 560,0	439 050,0	1 026 390,0
1	13-maktabning sport zalini ta'mirlash va qo'shimcha sumy oqplamali futbol maydoni qurish	401722860222217045203118003	6752	1 200 000,0	1 200 000,0	-	-	-	-
2	"Qorasheh" mahallasi Yangiboyg' qishlog'idagi Oriton, Buston, Muxammad Faroo va ichki yularni asfalti yo'tqizish	401722860222217045203118001	5123	1 319 000,0	1 319 000,0	1 284 039,0	1 282 207,0	1 832,0	34 961,0
3	"Do'stlik" MFY Tinchlik va Yangi yo'l ko'chalarining 2500 metr qisimga asfalt oqplamasi yo'tqizish	401722860222217045203118002	5561	1 320 000,0	1 320 000,0	1 292 502,0	431 696,0	860 806,0	27 498,0
4	"Axbulot" MFY Ta'dibkorlar, Saxovat, A. Amir, Faxriyalar ko'chalarini asfalt yo'tqizish	401722860222217045203118003	6038	1 200 000,0	1 200 000,0	1 181 785,0	1 122 894,0	58 891,0	18 215,0
5	"Xussond" MFY Tinchlik va A. Temirzoy ko'chalarini 3,2 km qora oqplama yo'tqizish	401722860222217045203118004	11050	1 300 000,0	1 300 000,0	1 296 800,0	1 238 897,0	57 903,0	3 200,0
2 - MAVSUM JAMI			x	6 339 000,0	5 055 126,0	-	4 075 694,0	979 432,0	83 874,0
HAMMASI			x	22 689 000,0	20 378 736,0	-	18 960 254,0	1 418 482,0	1 110 264,0

Tuman Hukimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

B. Xasanov

B. Baratov



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the official stamps, for B. Xasanov and B. Baratov.