

6-ILOVA

**Uzun tumanida 2024-yil 3-chorak yakunlari bo'yicha tashabbusli budgetlashtirish natijalari yuzasidan
MA'LUMOT**

01,10, 2024 yil holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa
		(ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq	1 552 925,00
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'	0,00
2	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	17 237 885,00
3	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	18 790 810,00
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	10 872 591,60
3.2.	Hisobvaraqlardagi qoldiq	7 918 218,40
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasida qoldiq mablag'	410,00

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Hududiy ichki yo'llar	7	км	23,1	9 400 000,0
2	Umumiy ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	13	дона	13	15 614 810,0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash			-	0,0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	дона	2	2 578 500,0
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash				
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash				
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari				
8	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)				
9	Boshqa tadbirlar soni				
	Jami	22	X	X	27 593 310,0

Uzun tuman hokimining birinchi o'rinbosari:

Uzun tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:



B. Xasanov

B. Baratov

**Uzun tumanida 2024-yil 3-chorak yakunlari bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida
MA'LUMOT**

(01,10,2024 yil xolatida)

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
1	032315140009	Uzun tumanidagi Obot yurt MFY Otchopar qishlog'idagi 57 - maktabda qo'shimcha o'quv binosi va faollar zali kerak	401722860222217092100072014	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	861 192,60	498 807,40
2	032326263009	Узун тумани 21-умумий ўрта таълим мактабига қўшимча ўқув биноси куриши	401722860222217092100072017	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	781 394,20	578 605,80
3	032298948009	Uzun tumanidagi 52-maktabga yoshlar uchun sport zal qurish	401722860222217092100072018	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	629 507,40	730 492,60
4	032305258009	Uzun tumanidagi 47- sonli maktabga zamonaviy sport zall qurilishini taklif qilaman.	401722860222217092100072019	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	434 618,30	865 381,70
5	032308815009	Qarashiq MFY A. Temur, Mustaqillik va Islom Karimov ko'chalarini asfaltlash	401722860222217045203118005	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	954 029,20	345 970,80
6	032316747009	Uzun tuman Do'stlik MFY Duoba qishlog'i ,, Arzonpoya,, qabriston yo'li va Duoba ichki ko'chalarini Obizarang, Sokinlik, A. Ro'daki va Jomiy ko'chalarini 3,5 km ichki yo'llarni asfaltlash kerak.	401722860222217045203118006	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	435 312,30	924 687,70
7	032321641009	Uzun tumanidagi 18-maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish.	401722860222217092100072015 401722860222217092100072016	1 163 960,00	817 810,00	817 810,00	809 307,50	8 502,50
8	032328884009	Uzun tuman tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonaning 1500 metr ichki yo'llarini, avtoturargoh va piyodalar yo'lakchasini asfaltlash. Fuqarolarning kelib ketishiga qulay sharoit yaratish	401722860222217073101054002	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 051 185,90	248 814,10
9	032310163009	Uzun tuman 9 umumiy urta ta'lim maktabini faollar zalini ta'mirlash uchun	401722860222217092100072021	1 340 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	814 895,80	185 104,20
10	032307485009	Guliston MFY Gulobod, Yangiyul, Sog'lom yurt va Gulzorobod kuchalariga asfalt yotkizish zarur, Kish va baxor mavsumida bolalarning maktabga katnashiga kiyin, yoz va kuz faslida juda chang buladi.	401722860222217045203118007	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	988 402,90	371 597,10
11	032297502009	Mehnat MFY ichki ko'chalar joriy tamirlash va asfalt yotqizish. "Bunyodkor" kochasi (560 metr) "Porloq" ko'chasi (730 metr) Obod ko'chasi (1350 metr) "Farovon" ko'chasi (460 metr) "Istiqloq" ko'chasi (200 metr) jami 3300 metr asfalt yotqizish.	401722860222217045203118008	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 051 095,60	308 904,40
12	032310670009	Xursand MFY Baqati qishlog'i Nurlidiyor Tinchlik Jasorat At-Termiziy Yangiobod ichki yo'llarni qora asfalt qoplamasi yotqizish	401722860222217045203118009	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	997 323,60	362 676,40
13	032326761009	6-sonli AFCHO'SMUO'TMning issiklik tizimini tulik kaytadan ta'mirlash	401722860222217092100072020	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 064 326,30	295 673,70
1-MAVSUM JAMI:				17 283 960,00	16 597 810,00	16 597 810,00	10 872 591,60	5 725 218,40
1	034333269009	Uzun tumani 54-maktab moddiy-texnik bazasini yaxshilash	401722860222217092100072022	1 000 000,00	837 000,00	837 000,00		837 000,00
ЎРҚ-886-СОН ҚОНУНИГА АСОСАН ЖАМИ:				1 000 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqa	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
1	048346197009	Uzun tumani Mustaqillikning 22 yilligi maxallasida joylashgan 19-umumiy o'rta ta'lim maktabi 420 o'rinli xozirgi kunda 570 nafar o'quvchi 2 smenada o'qiydi maktab sig'imi yetarli darajada emas shuning uchun qo'shimcha 200 o'rinli bino qurish kerak.	401722860222217092100072024	1 360 000,00	1 360 000,00	40 000,00		40 000,00
2	048344149009	Uzun tumani 24-maktab o'quvchilari uchun qo'shimcha o'quv binosi qurish	401722860222217092100072025	1 360 000,00	1 350 000,00	40 000,00		40 000,00
3	048356259009	Uzun tuman ixtisoslashtirilgan maktabi uchun zamonaviy suniy qoplamali mini stadion spot maydonchasi qurish	401722860222217092100347001	800 000,00	800 000,00	40 000,00		40 000,00
4	048335081009	13-maktabning eshik va romlarni almashtirish ,pol qismini linoleum bilan qoplash va maktab tashqi qismini fasad qilish	401722860222217092100072026	1 360 000,00	1 350 000,00	40 000,00		40 000,00
5	048341151009	Tojikobod mfy maxallasi kuchalari mustaqillik ko'chasini 1.500 klometr Fidokor ko'chasini 700 metr Novobod ko'chasi 300 metr Yangixayot 500 metr Taraqiyot 300	401722860222217045203118010	1 360 000,00	1 330 000,00	40 000,00		40 000,00
6	048341965009	Uzun tuman Tibbiyot birlashmasi moddiy-texnika bazasini rivojlantirish	401722860222217073101054004	1 298 000,00	1 278 500,00	1 076 000,00		1 076 000,00
7	048334346009	Mehnat MFY Sahovat ko'chasi, Yoshlik ko'chasi, Parron ko'chasi, Istiqlol ko'chasi va Surxonboshi ko'chalariga asfalt qoplamasini yotqizish.	401722860222217045203118011	1 360 000,00	1 330 000,00	40 000,00		40 000,00
8	048360267009	Uzun tumani 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga zamonaviy 120 o'rinli qo'shimcha bino qurish . (Qo'shimcha binoda faollar zali, o'qituvchilar xonasi va kutubxonalar uchun barcha sharoitlar bo'lishi kerak)	401722860222217092100072027	1 360 000,00	1 360 000,00	40 000,00		40 000,00
2-MAVSUM JAMI:				10 258 000,00	10 158 500,00	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
2024-YIL HAMMASI:				28 541 960,00	27 593 310,00	18 790 810,00	10 872 591,60	7 918 218,40

* loyiha-smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan taklif etilgan qiymat.

Uzun tuman hokimining birinchi o'rinbosari:



Uzun tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

B. Xasanov

B. Baratov